

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта							
		квартал I	год 2019	квартал II	год 2019	квартал III	год 2019	квартал IV	год 2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%):								
	- по плану		100,0		100,0				
	- фактически		100,0		100,0				
2	Земляные работы (%):								
	- по плану		80,0		80				
	- фактически		80		80				
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):								
	- по плану		100		100				
	- фактически		100		100				
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):								
	- по плану		100		100				
	- фактически		100		100				
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):								
	- по плану		90		100				
	- фактически		90		100				
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):								
	- по плану		30,0		90,0				
	- фактически		30,0		80,0				
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):								
	- по плану		70,0		90,0				
	- фактически		70,0		90,0				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):								
	- по плану		0,0		80,0				
	- фактически		0,0		50,0				
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):								
	- по плану		70,0		90,0				
	- фактически		70,0		80,0				
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):								
	- по плану						01.09.19		
	- фактически								
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):								
	- по плану							01.10.19	
	- фактически								
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):								
	предусмотренный договорами						30.07.19		
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) фактический							30.12.19	

