

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта							
		квартал	год	квартал	год	квартал	год	квартал	год
		I	2019	II	2019	III	2019	IV	2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%):								
	- по плану		100,0						
	- фактически		100,0						
2	Земляные работы (%):								
	- по плану		80,0						
	- фактически		80,0						
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):								
	- по плану		100						
	- фактически		100						
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):								
	- по плану		100						
	- фактически		100						
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):								
	- по плану		90						
	- фактически		90						
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):								
	- по плану		30,0						
	- фактически		30,0						
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):								
	- по плану		70,0						
	- фактически		70,0						
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):								
	- по плану		0,0						
	- фактически		0,0						
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):								
	- по плану		70,0						
	- фактически		70,0						
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):								
	- по плану						01.07.19		
	- фактически								

11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	0%		
	- по плану		20.07.19	
	- фактически			
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	0%		
	предусмотренный договорами		20.07.19	
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)			
	фактический			

