

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта							
		квартал		год		квартал		год	
		I	2019	II	2019	III	2019	IV	2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%):								
	- по плану	100,0		100,0					
	- фактически	100,0		100,0					
2	Земляные работы (%):								
	- по плану	80,0		80					
	- фактически	80		80					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):								
	- по плану	100		100					
	- фактически	100		100					
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):								
	- по плану	100		100					
	- фактически	100		100					
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):								
	- по плану	90		100					
	- фактически	90		100					
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):								
	- по плану	30,0		90,0					
	- фактически	30,0		80,0					
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):								
	- по плану	70,0		90,0					
	- фактически	70,0		90,0					
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):								
	- по плану	0,0		80,0					
	- фактически	0,0		80,0					
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):								
	- по плану	70,0		90,0					
	- фактически	70,0		80,0					
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):								
	- по плану					01.09.19			
	- фактически								
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):								
	- по плану							01.10.19	
	- фактически								
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):								
	предусмотренный договорами					30.07.19			
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) фактический							30.12.19	

